



Obra
R03 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUAS ANITA ALVES, CARMINDO
QUADROS, CAPITÃO HERALDO CUNHA, MADRE TEREZA DE CALCUTÁ,
BOLÍVIA, PROFESSORA VIONETE, JOÃO PAULO II, SANTA GEMA, PADRE
JOÃO MARIA, DOM BOSCO E LUIZ JERÓNIMO - NÃO DESONERADO

Bancos
SINAPI - 05/2021 - Rio
Grande do Norte
ORSE - 04/2021 - Sergipe
CAERN - 11/2020 - Rio
Grande do Norte

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,23%
Mensalista: 70,12%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	21,08%	11,61%	15,76%	36,94%	14,61%
		52.982,19	11.168,65	6.151,23	8.349,99	19.571,62	7.740,70
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	64,19%	8,95%	8,95%	8,95%	8,95%
		13.671,26	8.775,58	1.223,99	1.223,99	1.223,99	1.223,99
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	20,94%	11,62%	15,78%	37,03%	14,62%
		4.100.453,40	858.634,94	476.554,69	647.133,56	1.518.479,90	599.486,29
Porcentagem			21,08%	11,61%	15,76%	36,94%	14,6%
Custo			878.579,17	483.929,91	656.707,54	1.539.275,51	608.450,97
Porcentagem Acumulado			21,08%	32,7%	48,46%	85,39%	100,0%
Custo Acumulado			878.579,16	1.362.509,08	2.019.216,62	3.558.492,13	4.167.106,85

Flávio Leal Teixeira
Flávio Leal Teixeira
COORDENADOR DE GESTÃO DE OBRAS
SEMOP - PMP / CREA 210155030-0

