



Obra  
**DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO DE NOVA PARNAMIRIM - TOCA DA RAPOSA**

Bancos  
 SINAPI - 01/2020 - Rio Grande do Norte  
 ORSE - 01/2019 - Sergipe  
 SEINFRA - 026 - Ceará  
 CAERN - 11/2018 - Rio Grande do Norte

B.D.I.  
 23,38%

Encargos Sociais  
 Não Desonerado:  
 Horista: 114,13%  
 Mensalista: 70,83%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	70,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%						
		124.631,22	87.241,85	7.477,87	7.477,87	7.477,87	7.477,87	7.477,87						
2	DRENAGEM	100,00%		5,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%		
		1.164.600,69		58.230,03	116.460,07	232.920,14	232.920,14	116.460,07	116.460,07	116.460,07	116.460,07	58.230,03		
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%			10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
		2.597.309,47			259.730,95	259.730,95	259.730,95	519.461,89	259.730,95	259.730,95	259.730,95	259.730,95	259.730,95	
4	LIMPEZA	100,00%												100,00%
		12.230,27												12.230,27
5	RESERVATÓRIOS DE DETENÇÃO R02	100,00%							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
		821.854,80							164.370,96	164.370,96	164.370,96	164.370,96	82.185,48	82.185,48
6	ADUTORA	100,00%										60,00%	30,00%	10,00%
		324.574,57										194.744,74	97.372,37	32.457,46
7	LIMPEZA	100,00%												100,00%
		181,50												181,50
8	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	100,00%						10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%		
		537.932,91						53.793,29	161.379,87	161.379,87	107.586,58	53.793,29		
Porcentagem			1,56%	1,18%	6,87%	8,96%	8,96%	12,49%	12,57%	12,57%	11,61%	13,09%	7,87%	2,28%
Custo			87.241,85	65.707,91	383.668,89	500.128,96	500.128,96	697.193,13	701.941,85	701.941,85	648.148,56	730.869,97	439.288,80	127.054,71
Porcentagem Acumulado			1,56%	2,74%	9,61%	18,57%	27,53%	40,01%	52,59%	65,16%	76,77%	89,86%	97,72%	100,00%
Custo Acumulado			87.241,85	152.949,76	536.618,65	1.036.747,60	1.536.876,56	2.234.069,69	2.936.011,54	3.637.953,39	4.286.101,95	5.016.971,92	5.456.260,72	5.583.315,43

*Elas J. da*

