



Obra  
R02 - DUPLICAÇÃO DE TRECHO DA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À  
INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB (ESTACA  
137+0,00)

Bancos  
SINAPI - 05/2021 - Rio  
Grande do Norte  
SICRO3 - 04/2021 - Rio  
Grande do Norte  
CAERN - 05/2021 - Rio  
Grande do Norte

B.D.I.  
23,38%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 113,23%  
Mensalista: 70,12%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	8,82%	9,40%	4,74%	4,74%	8,04%	14,63%	14,20%	14,20%	7,80%	4,31%	4,31%	5,01%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%											
3	LIMPEZA E DEMOLIÇÃO	100,00%	100,00%											
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	
6	CALÇADA	100,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	
7	DRENAGEM	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
8	SINALIZAÇÃO	100,00%												100,00%
9	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	50,00%	50,00%										100,00%
10	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%										100,00%
Porcentagem			8,85%	9,44%	4,74%	4,74%	8,03%	14,61%	14,17%	14,17%	7,59%	4,3%	4,3%	5,04%
Custo			814.250,85	868.194,61	436.504,57	436.504,57	738.975,64	1.343.884,25	1.303.353,24	1.303.353,24	698.411,09	395.973,56	395.973,56	464.069,23
Porcentagem Acumulado			8,85%	18,29%	23,03%	27,78%	35,81%	50,42%	64,59%	78,75%	86,35%	90,65%	94,96%	100,0%
Custo Acumulado			814.250,84	1.682.445,45	2.118.950,02	2.555.454,59	3.294.430,23	4.638.314,48	5.941.667,71	7.245.020,95	7.943.432,04	8.339.405,60	8.735.379,16	9.199.448,39

*Elcio da Silva*

