



Obra  
Remanescente de pavimentação das ruas Belmonte e Campo Alegre

Bancos  
SINAPI - 01/2021 - Rio Grande do Norte  
ORSE - 01/2021 - Sergipe  
CAERN - 11/2020 - Rio Grande do Norte

B.D.I.  
23,38%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 113,23%  
Mensalista: 70,12%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
0	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 3.378.26	50,00% 1.689.13	50,00% 1.689.13
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.222.34	100,00% 2.222.34	
2	RUA CAMPO ALEGRE	100,00% 84.847.33	100,00% 84.847.33	
3	RUA BELMONTE	100,00% 104.806.45		100,00% 104.806.45
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 9.399.48	50,00% 4.699.74	50,00% 4.699.74
Porcentagem			45,67%	54,33%
Custo			93.458,54	111.195,32
Porcentagem Acumulado			45,67%	100,0%
Custo Acumulado			93.458,54	204.653,86

*[Handwritten signature]*

