



Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

R03-AV.MARGARIDA MONTEIRO:
PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO REJUNTADO
COM BETUME E PEDRISCO -
LIGAÇÃO COM A BR-304

SINAPI - 05/2021 - RN
SICRO3 - 01/2021 - RN
CAERN - 11/2020 - RN
23,38%

Não Desonerado:
Horista: 113,23%
Mensalista: 70,12%

Cronograma Físico e Financeiro – DATA BASE 05/2021

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 94.636,15 | 13,00% 12.302,70 | 16,00% 15.141,78 | 6,70% 6.340,62 | 6,00% 5.678,17 | 5,00% 4.731,81 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 29.855,74 | 15,60% 4.657,50 | 6,00% 1.791,34 | 5,60% 1.671,92 | 5,60% 1.671,92 | 5,60% 1.671,92 |
| 3 | LIMPEZA E DEMOLIÇÃO | 100,00% 80.158,89 | 80,00% 64.127,11 | | | | |
| 4 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 931.431,79 | 50,00% 465.715,90 | 41,00% 381.887,03 | | | 1,50% 13.971,48 |
| 5 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 2.829.380,80 | | 10,00% 282.938,08 | 10,00% 282.938,08 | 8,00% 226.350,46 | 6,00% 169.762,85 |
| 6 | CALÇADA | 100,00% 263.114,05 | | | | 10,00% 26.311,41 | 7,50% 19.733,55 |
| 7 | DRENAGEM | 100,00% 98.506,11 | | | | | |
| Porcentagem | | | 12,64% | 15,76% | 6,72% | 6,01% | 4,85% |
| Custo | | | 546.803,20 | 681.758,24 | 290.950,62 | 260.011,96 | 209.871,61 |
| Porcentagem Acumulado | | | 12,64% | 28,39% | 35,12% | 41,13% | 45,98% |
| Custo Acumulado | | | 546.803,20 | 1.228.561,44 | 1.519.512,06 | 1.779.524,02 | 1.989.395,63 |

ATA
Ana Teresa T. de Moraes - Eng. Civil - Mat. 8066

AV TENENTE MEDEIROS - CENTRO - PARNAMIRIM / RN



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
CNPJ: 08.170.862/0001-74

| 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4,50% | 5,15% | 5,15% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 4,50% | 5,00% | 4,50% | 5,00% | 4,50% |
| 4.258,63 | 4.873,76 | 4.873,76 | 4.731,81 | 4.731,81 | 4.731,81 | 4.258,63 | 4.731,81 | 4.258,63 | 4.731,81 | 4.258,63 |
| 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,60% |
| 1.671,92 | 1.671,92 | 1.671,92 | 1.671,92 | 1.671,92 | 1.671,92 | 1.671,92 | 1.671,92 | 1.671,92 | 1.671,92 | 1.671,92 |
| | 20,00% | | | | | | | | | |
| | 16.031,78 | | | | | | | | | |
| | 1,50% | | 1,50% | | 1,50% | | 1,50% | | 1,50% | |
| | 13.971,48 | | 13.971,48 | | 13.971,48 | | 13.971,48 | | 13.971,48 | |
| 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
| 169.762,85 | 169.762,85 | 169.762,85 | 169.762,85 | 169.762,85 | 169.762,85 | 169.762,85 | 169.762,85 | 169.762,85 | 169.762,85 | 169.762,85 |
| 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% |
| 19.733,55 | 19.733,55 | 19.733,55 | 19.733,55 | 19.733,55 | 19.733,55 | 19.733,55 | 19.733,55 | 19.733,55 | 19.733,55 | 19.733,55 |
| | 10,00% | 40,00% | 40,00% | 10,00% | | | | | | |
| | 9.850,61 | 39.402,44 | 39.402,44 | 9.850,61 | | | | | | |
| 4,52% | 5,45% | 5,44% | 5,76% | 4,75% | 4,85% | 4,52% | 4,85% | 4,52% | 4,85% | 4,52% |
| 195.426,95 | 235.895,95 | 235.444,53 | 249.274,05 | 205.750,74 | 209.871,61 | 195.426,95 | 209.871,61 | 195.426,95 | 209.871,61 | 195.426,95 |
| 50,49% | 55,94% | 61,38% | 67,15% | 71,9% | 76,75% | 81,27% | 86,12% | 90,63% | 95,48% | 100,0% |
| 2.184.822,58 | 2.420.718,53 | 2.656.163,06 | 2.905.437,11 | 3.111.187,85 | 3.321.059,46 | 3.516.486,41 | 3.726.358,02 | 3.921.784,97 | 4.131.656,58 | 4.327.083,53 |

Handwritten signature

